



PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

SMPU - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano

ANEXO XII TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2013 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Cronograma Físico-Financeiro / Setor Público

Cronograma

Global Individual

Programa
Esporte e Lazer da Cidade

Agente Financeiro

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA - Estado de São Paulo

Localização

SABHOR

Rua Major Hermenegildo A. de Aquino, 240 - LORENA, SP.

Tipo de Serviço

COBERTURA DA QUADRA DO SABHOR

Empreendimento

MINISTÉRIO DO ESPORTE

Valor do Repasse R\$ 97.500,00

Índice Concedente

0,695487

Índice Proponente

0,304513

Folha nº

01/01

Início da Obra

maio/2013

CONVENIO 0371.493-95/2011

59,82%

TOTAL CONCEDENTE
TOTAL PROPONENTE

| Item | Discriminação dos Serviços | Peso | Vlr Obras (R\$) | Mês 01 | | | Mês 02 | | | Mês 03 | | |
|--------------|----------------------------|-------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|---|
| | | | | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % |
| | | | | 59,82% | 40,18% | | 59,82% | 40,18% | | 59,82% | 40,18% | |
| 1 | Serviços Preliminares | 0,037 | 5.234,26 | 3.640,36 | 1.593,90 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Movimento de terra | 0,007 | 925,02 | 643,34 | 281,68 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Infra-estrutura | 0,075 | 10.570,77 | 7.351,83 | 3.218,94 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Supra-estrutura | 0,113 | 15.789,19 | 8.784,94 | 3.846,42 | 80,00 | 2.196,23 | 961,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Piso da quadra | 0,148 | 20.774,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.448,21 | 6.326,03 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Instalações elétricas | 0,054 | 7.537,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.358,99 | 1.032,88 | 45,00 | 2.883,21 | 1.262,38 | |
| 7 | Cobertura | 0,469 | 65.797,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.728,44 | 6.010,89 | 30,00 | 32.033,03 | 14.025,42 | |
| 8 | Pintura | 0,054 | 7.620,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.299,93 | 2.320,53 | |
| 9 | Serviços complementares | 0,006 | 833,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,42 | 253,69 | |
| 10 | Equipamentos | 0,036 | 5.107,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.552,07 | 1.555,27 | |
| Total | Simples | | 140.189,63 | 20.420,47 | 8.940,94 | 20,94 | 32.731,87 | 14.331,40 | 33,57 | 44.347,66 | 19.417,29 | |
| | Acumulado | 1,00 | 140.189,63 | 20.420,47 | 8.940,94 | 20,94 | 53.152,34 | 23.272,34 | 54,52 | 97.500,00 | 42.689,63 | |

Lorena, 15 de março de 2013.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

Marcos Aurélio Souza Anjos
SECRETÁRIO DE OBRAS

Wandir Moreira da Silva
Eng. Civil - CREA 0601188939