

ANEXO XIII
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2013
MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO

Obra: Projeto para construção de uma quadra poliesportiva
Local: SABHOR
R. Major Hermenegildo A. de Aquino, 240 - Lorena - SP

CT 0371493-95/2011

CÓDIGO	ITEM	SERVIÇO	UNID	QUANT	UNITÁRIO	UNIT+BDI	TOTAL
	1	Serviços Preliminares					
74209/001	1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	3,00		0,00	0,00
73822/001	1.2	Limpeza do terreno roçada	m ²	122,20		0,00	0,00
73992/001	1.3	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 1.50m, sem reaproveitamento	m ²	495,90		0,00	0,00
		Sub-total 1					0,00
	2	Movimentação de terra					
73965/010	2.1	Esc. manual vala, material primeira categoria, até 1,50m	m ³	12,60		0,00	0,00
73733	2.2	Apiloamento de fundo de vala	m ²	10,50		0,00	0,00
53527	2.3	Reaterro apiloado	m ³	7,35		0,00	0,00
		Sub-total 2					0,00
	3	Infra-Estrutura					
74156/002	3.1	Estaca a trado (broca) d=25cm c/ concreto fck=15mpa sem aço, moldada in loco	m	112,00		0,00	0,00
73942/001	3.2	Armação de aço CA-60 diâm.7,0 à 8,0mm - Fornecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação	kg	426,00		0,00	0,00
73907/003	3.2	Lastro de concreto esp. 5cm	m ²	10,50		0,00	0,00
5619	3.3	Concreto estrutural FCK=20MPA, virado em betoneira, na obra, com lançamento.	m ³	5,25		0,00	0,00
		Sub-total 3					0,00
	4	Supra-Estrutura					
5651	4.1	Forma de madeira comum	m ²	117,60		0,00	0,00
74254/002	4.2	Armação aço CA-50, diâm. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	983,00		0,00	0,00
5619	4.3	Concreto estrutural FCK=20MPA, virado em betoneira, na obra, com lançamento.	m ³	7,84		0,00	0,00
		Sub-total 4					0,00
	5	Piso Quadra					
68.333	5.1	Piso concreto desempenado p/ quadra poliesportiva, esp. 7cm com junta de dilatação e lastro impermeabilizado	m ²	495,90		0,00	0,00
185	5.2	Apicoamento manual do piso (Tabela CPOS159)	m ²	495,90		0,00	0,00
		Sub-total 5					0,00
	6	Instalações Elétricas					
72308	6.1	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico tipo leve 3/4" inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	24,00		0,00	0,00
*381307	6.2	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade DN=40mm, com acessórios	m	23,00		0,00	0,00
CPOS 380710	6.3	Perfilado perfurado 38x38mm em aço galvanizado, chapa nº14msg, com acessórios	m	67,00		0,00	0,00
73860/008	6.4	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V, 2,5mm ²	m	170,00		0,00	0,00
73860/009	6.5	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V, 4,0mm ²	m	96,00		0,00	0,00
73860/011	6.6	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V, 10,0mm ²	m	72,00		0,00	0,00
74131/01	6.7	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, para 3 disjuntores	unid	1,00		0,00	0,00
74131/006	6.8	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, para 12 disjuntores	unid	1,00		0,00	0,00
74130/003	6.9	Disjuntor termomagnético bipolar 10 a 50A-240V	unid	5,00		0,00	0,00
73861/002	6.10	Condutele 3/4" em liga de alumínio fundido tipo B	unid	1,00		0,00	0,00
73861/011	6.11	Condutele 3/4" em liga de alumínio fundido tipo LB	unid	1,00		0,00	0,00
73861/008	6.12	Condutele 3/4" em liga de alumínio fundido tipo E	unid	2,00		0,00	0,00
*400446	6.13	Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa	unid	2,00		0,00	0,00

*371706	6.14	Dispositivo diferencial residual de 25Ax30mA 2 pólos	unid	1,00		0,00	0,00
72333	6.15	Interruptor simples bipolar 1 tecla	unid	2,00		0,00	0,00
74246/001	6.16	Refletor retangular fechado com lâmpadas vapor metálico 400W	unid	12,00		0,00	0,00
		Sub-total 6					0,00
	7	Cobertura					
72112	7.1	Estrutura metálica em tesouras, vão 20 m. 12,0 kg/m2	m²	495,90		0,00	0,00
75381/001	7.2	Cobertura com telha de aço galvanizado e=5mm	m²	543,00		0,00	0,00
74145/001	7.3	Pintura em esmalte sintético em peças metálicas utilizando revolver / compressor, 2 demãos, incluso 1 demão de fundo óxido de ferro / zarcão	m²	495,90		0,00	0,00
		Sub-total 7					0,00
	8	Pintura					
74245/001	8.1	Pintura com tinta acrílica para pisos em quadras poliesportivas	m²	495,90		0,00	0,00
41595	8.2	Demarcação com tinta acrílica para pisos de faixa em quadra poliesportiva	m	316,00		0,00	0,00
		Sub-total 8					0,00
	9	Serviços Complementares					
74243/001	9.1	Limpeza geral em quadra poliesportiva	m²	495,90		0,00	0,00
		Sub-total 10					0,00
	10	Equipamentos					
73603	10.1	Conjunto de tabelas de basquete em laminado naval, incluso rede e aro	cj	1,00		0,00	0,00
73604	10.2	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	cj	1,00		0,00	0,00
*350117	10.3	Poste oficial completo com rede para voleibol	cj	1,00		0,00	0,00
		Sub-total 11					0,00
TOTAL (Incluso BDI=20%)						R\$	-